

ヒヤリハット報告書 (該当項目にチェックマークを記入)

支店名:		事業所名:				工事名:				
報告者氏名:		報告者所属会社名:				発生日:				
発生時間	<input type="checkbox"/> 始業前	<input type="checkbox"/> 8~10時	<input type="checkbox"/> 10~12時	<input type="checkbox"/> 昼休み	<input type="checkbox"/> 13~15時	<input type="checkbox"/> 15~17時	<input checked="" type="checkbox"/> 残業中	<input type="checkbox"/> 終業後	<input type="checkbox"/> 夜間	<input type="checkbox"/> その他()
発生場所	<input type="checkbox"/> 重機回り	<input type="checkbox"/> 車両回り	<input type="checkbox"/> 製造機械回り	<input type="checkbox"/> 掘削・埋め戻し部	<input type="checkbox"/> 道路 (交差点内)	<input type="checkbox"/> 道路(現場・店舗出入口)	<input type="checkbox"/> 道路 (左記以外)	<input checked="" type="checkbox"/> 駐車場内	<input type="checkbox"/> 足場作業床上	<input type="checkbox"/> 足場~躯体への渡り部
	<input type="checkbox"/> 足場昇降階段	<input type="checkbox"/> はしご・タラップ	<input type="checkbox"/> 高所作業車上	<input type="checkbox"/> ローリングタワー上	<input type="checkbox"/> 屋根上	<input type="checkbox"/> 鉄骨上	<input type="checkbox"/> 分電盤付近	<input type="checkbox"/> 躯体建込部	<input type="checkbox"/> スラブ型枠上	<input type="checkbox"/> 内装工事部
	<input type="checkbox"/> 廊下	<input type="checkbox"/> バルコニー	<input type="checkbox"/> 階段	<input type="checkbox"/> 資材置場	<input type="checkbox"/> 仮設事務所・休憩所	<input type="checkbox"/> 朝礼広場	<input type="checkbox"/> ゲート付近	<input type="checkbox"/> 仮設トイレ	<input type="checkbox"/> その他()	
工事種別	<input type="checkbox"/> AS舗装工事	<input type="checkbox"/> 路床工事	<input type="checkbox"/> 路盤工事	<input type="checkbox"/> 切削工事	<input type="checkbox"/> 打換え工事	<input type="checkbox"/> 掘削工事	<input type="checkbox"/> 埋戻し工事	<input type="checkbox"/> 地盤改良工事	<input type="checkbox"/> 外構工事	<input type="checkbox"/> 植栽工事
	<input type="checkbox"/> 交通誘導員警備員	<input type="checkbox"/> 施工管理	<input type="checkbox"/> 工事管理	<input type="checkbox"/> 通勤・現場間移動	<input type="checkbox"/> 足場の組立・解体工事	<input type="checkbox"/> 測量・墨出し工事	<input type="checkbox"/> 山留工事	<input type="checkbox"/> 杭・柱改良工事	<input type="checkbox"/> 基礎配筋工事	<input type="checkbox"/> 基礎型枠工事
	<input type="checkbox"/> コンクリート打設工事	<input type="checkbox"/> 鉄筋工事	<input type="checkbox"/> 圧接・溶接工事	<input type="checkbox"/> 型枠工事	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> ボイド工事	<input type="checkbox"/> 鉄骨工事	<input type="checkbox"/> 屋根工事	<input type="checkbox"/> 外壁工事	<input type="checkbox"/> 組石工事
	<input type="checkbox"/> 防水工事	<input type="checkbox"/> 塗装工事	<input type="checkbox"/> LGS工事	<input type="checkbox"/> 造作工事	<input type="checkbox"/> PB張り工事	<input type="checkbox"/> クロス工事	<input type="checkbox"/> 床(置床・フローリング)工事	<input type="checkbox"/> 床(シート・カーペット)工事	<input type="checkbox"/> 床(OAフロア)	<input type="checkbox"/> 家具・住設工事
	<input type="checkbox"/> 美装工事	<input type="checkbox"/> 昇降機工事	<input type="checkbox"/> 電気工事	<input checked="" type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 区画線工事					
作業内容	<input type="checkbox"/> 整地・敷均し作業	<input type="checkbox"/> 締固め作業	<input type="checkbox"/> 重機作業	<input type="checkbox"/> 機械作業	<input checked="" type="checkbox"/> 清掃・片付け	<input type="checkbox"/> 通行(歩行)	<input type="checkbox"/> 通行(一人で荷物運搬)	<input type="checkbox"/> 通行(複数で荷物運)	<input type="checkbox"/> 荷物を手渡し	<input type="checkbox"/> 昇降(階段・タラップ)
	<input type="checkbox"/> 昇降(脚立・立ち馬)	<input type="checkbox"/> 昇降(重機・車両)	<input type="checkbox"/> 打合せ	<input type="checkbox"/> 休憩	<input type="checkbox"/> 手直し・手戻り作業	<input type="checkbox"/> 点検	<input type="checkbox"/> 修理	<input type="checkbox"/> クレーン作業	<input type="checkbox"/> 玉掛・外し作業	<input type="checkbox"/> 誘導・監視作業
	<input type="checkbox"/> 部材の加工作業	<input type="checkbox"/> 自動車運転	<input type="checkbox"/> 部材の組立作業	<input type="checkbox"/> 部材の取付・取外し作業	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 切断・穴あけ作業	<input type="checkbox"/> 圧接・溶接・溶断作業	<input type="checkbox"/> 練り混ぜ作業	<input type="checkbox"/> 塗布作業	<input type="checkbox"/> 足場の組立・解体作業
	<input type="checkbox"/> 打設作業	<input type="checkbox"/> 高所作業	<input type="checkbox"/> 脚立・立ち馬上で作業	<input type="checkbox"/> 有機溶剤取扱い作業	<input type="checkbox"/> はつり作業	<input type="checkbox"/> その他()				
ヒヤリハット内容	<input type="checkbox"/> 重機や機械が動いてぶつかりそうになった		<input type="checkbox"/> 車両後退時に接触しそうになった		<input type="checkbox"/> 土砂が崩れそうになった					
	<input type="checkbox"/> はさまれ・巻き込まれそうになった		<input type="checkbox"/> つまずき・転倒しそうになった		<input type="checkbox"/> 物が飛来・落下してぶつかりそうになった					
	<input type="checkbox"/> 切れ・こすれのケガをしそうになった		<input type="checkbox"/> 無理な動作による反動でけがしそうになった		<input type="checkbox"/> 高温物・有害物と接触しそうになった					
	<input type="checkbox"/> 感電しそうになった		<input type="checkbox"/> 窒息・中毒しそうになった		<input type="checkbox"/> 火災になりそうになった					
	<input type="checkbox"/> 交通事故にあいそうになった		<input type="checkbox"/> 崩壊・倒壊になりそうだった		<input checked="" type="checkbox"/> その他() 墜落・転落しそうになっ					
発生状況の詳細	トラックの荷台から降りる際、体制を崩して落ちそうになった									
事業所長(担当者)記載	・安全作業5つの誓いに【 <input type="checkbox"/> 該当する <input checked="" type="checkbox"/> 該当しない】→該当する場合何に該当					【 <input type="checkbox"/> 重機と人 <input type="checkbox"/> 車両後退 <input type="checkbox"/> 土砂崩壊 <input type="checkbox"/> 墜落・転落 <input type="checkbox"/> 非定常時作業】				
	・安全作業5つ誓いに該当する場合、裏面に記す対策は実施されていたか					【 <input type="checkbox"/> 全く対策なし <input type="checkbox"/> 対策が不十分 <input checked="" type="checkbox"/> 完全に実施できていた】				
	・対策が未実施もしくは不十分だった場合の項目の番号(裏面に記す対策の中から選定して記載)					【 () (複数可)】				

5つの誓いの対策一覧

重機と人分離

- ① 重機稼働範囲立入禁止の確実な囲いと明示
- ② 監視員は監視員教育を受講しているか
- ③ 重機稼働時に囲いと明示が困難な場合や人が立ちいる危険がある場合は、監視員を配置しているか
- ④ 監視員と重機オペレータは、合図方法を確認しているか
- ⑤ 自分の安全確保と重機と人を見渡せる位置で監視しているか
- ⑥ 笛、誘導棒等を携行し、腕章、チョッキ等で明示しているか
- ⑦ 重機稼働範囲内を監視し、人を近づけていないか
- ⑧ 重機稼働範囲内に人が立ち入る場合は重機を停止させているか
- ⑨ 重機稼働範囲内から人が居なくなってから、重機を再稼働させているか
- ⑩ 誘導員は誘導教育を受講しているか
- ⑪ 重機移動時に人と接触の危険がある場合は、誘導員を配置しているか
- ⑫ 誘導員と重機オペレータは、合図方法を確認しているか
- ⑬ 自分の安全確保と重機オペレータから見える位置で誘導しているか
- ⑭ 笛、誘導棒等を携行し、腕章、チョッキ等で明示しているか
- ⑮ 重機の進行方向に人がいないことを確認しながら重機を誘導しているか
- ⑯ 重機の進行方向に人が入った場合、重機を止めているか
- ⑰ 重機の稼働・移動前に合図を送り、周囲の人を遠ざけているか
- ⑱ 監視員、誘導員の誘導合図に従っているか
- ⑲ 移動中に誘導員が見えなくなったら、重機を止めているか
- ⑳ 監視員の指示無しに、重機の稼働範囲に入っていないか
- ㉑ 重機の稼働範囲内に入る場合は、重機が停止したことを確認し、監視員の指示に従って入っているか
- ㉒ 重機移動時に重機の進行方向に入っていないか

土砂崩壊

- A) 1. 5m以上の掘削は、施工計画を作成し支店の承認を得て、土止めをしているか
- B) 1. 5m未満でも、崩れる恐れはないか(土止めをしているか)
- C) 土止め作業の手順を決めているか(手順書はあるか)
- D) 掘削箇所での作業は、崩壊の危険を点検しているか

車両後退

- a) 誘導員と合図方法を確認しているか
- b) 誘導合図が見えやすく、聞こえやすいように窓を開けているか
- c) 誘導員の誘導合図で後退しているか(誘導員無しで後退していないか)
- d) 誘導員が見えなくなったら、その場で停止しているか
- e) 誘導員は誘導教育を受講しているか
- f) 車両運転手と合図方法を確認しているか
- g) 笛、誘導棒等を携行し、腕章、チョッキ等で明示しているか
- h) 自分の安全確保と車両運転手から見える位置で誘導しているか
- i) 進行方向に人がいないことを確認しながら誘導をしているか
- j) 誘導中に進行方向に人が入った場合、車両を止めているか
- k) 車両後退中に進行方向に入っていないか

墜落・転落

- イ) 安全に作業ができる作業床を設置しているか
- ロ) 墜落危険箇所に手摺りや囲い等の転落防止設備があるか
- ハ) 作業床、手摺り、囲いが設置できない場合は、親綱等を設置しているか
- ニ) 親綱等は、ランヤードの長さを考慮した高さに設置してあるか
- ホ) 防網を設置できる全ての場所に取り付けてあるか
- ヘ) 高所では、常に安全帯を親綱等に掛けているか
- ト) 5m以上の高所では、2丁掛けフルハーネス安全帯を使っているか
- チ) 2丁掛け安全帯は、移動時や掛け換え時も含め、常に1丁は掛けられた状態で使用しているか

非定常時作業

- あ) 機械装置の点検・清掃・修理ではさまれ、巻き込まれのおそれのある作業は装置を止めているか
- い) 起動装置に誤作動しない処置をしているか
- う) 起動装置に起動禁止表示をしているか
- え) 作業手順を定め、その手順に従って作業しているか
- お) 再稼働前にサイレンを鳴らしているか
- か) 構内作業者全員を安全確認ゾーンに集めて、顔を確認しているか
- き) 構内作業者全員の安全を確認後に、再度サイレンを鳴らしているか
- く) サイレンを鳴らした後に、再稼働スイッチを入れているか